

TRAVAUX	MATERIEL	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
Circulation sur le chantier Entreprise Concernées	EPI	Accident de circulation Heurts par un autre véhicule Retournement d'un véhicule Se tordre le pied Glisser	Vitesse réduite Gyrophare Port du baudrier Délimitation de la zone de travaux par piquets rubanllisés Port des chaussures de sécurité
Entreprise	Engins	Basculement du véhicule Lumbago suite à une mauvaise manipulation Coups sur les mains	Vitesse réduite Utiliser d'équipements certifiés conformes aux normes et en bon état Port des protections individuelles
Pose de materiaux Entreprise	Circulation d'engins matières inflammables	blesures manipulation d'outils Limaillles dans les yeux Nuisances sonores	Port de protections individuelles (gants, lunettes....)
Pose de materiaux Entreprise	Camion et matériels de terrassements légers	Accident au déchargement	Création d'une zone inaccessible lors du chargement Grue et élingues adaptées Port du casque Personnel formé aux risques
Généralités Entreprise	Engins	Instabilité des terrains ensevelissement Risque de chute du personnel ou usagers	Port du baudrier à bandes fluorescente Ranger régulièrement le chantier Formation AIPR DICT préventive et application A la charge de l'Entreprise principale Réaliser des sondages Repérer les réseaux par des marques de peinture (bleu-eau;jaune-gaz;rouge-électr; vert-téléph ;blanc-TV ; marron-assainissement)

TRAVAUX	MATERIEL	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
bruit diffusé par le matériel l'électrique l'environnement du chantier	EPI	Risques et nuisances liés au bruit	Port de casques ou bouchons d'oreille
Circulation dans une zone de véhicules	Engins	Risques liés aux circulations internes accident, contusions multiples	voir plan de circulation du chantier avec les zones de croisement multiples
Fouilles de reconnaissance des fondations	Engins	Instabilité des terrains ensevelissement Risque de chute du personnel ou usagers contusions multiples	Blindage des fouilles à l'avancement si profondeur de la fouille supérieure à 1,3 m), Signalisation de façon visible Mise en place d'un bastaing platelage à la fin de chaque poste et mise en place de barrière périphérique