TRAVAUX RISQUE PREVENTION ET MOYEN	TRAVAUX
------------------------------------	---------

Circulation	Assidant de sireulation	Vitagga ráduita
Circulation	Accident de circulation	Vitesse réduite
sur le chantier		
	Heurts par un autre véhicule	Gyrophare
	Retournement d'un véhicule	Port du baudrier
	Se tordre le pied	Délimitation de la zone de
		travaux
	Glisser	Port des chaussures de sécurité
		Interdit l'accès au public
	chutes d'elements	Vitesse réduite
Manutentions	Lumbago suite à une	Gyrophare
	mauvaise manipulation	Formation du personnel aux
		risques
	Coups sur les mains	Port des protections
		individuelles
Pose de matériaux		Port de EPI
maconnerie	Blessures, coupures	( gants, lunettes)
	accidentelles dû	
	manipulations	Respect des consignes
	de matériaux et de matériels	et zones interdites
	de chantier,	Tenue visible du personnel à pieds
		Harnais de sécurité
	Pose de gardes corps	Port des E.P.I.
	périphériques,	(casques, gants et chaussures)
Pose des matériaux	Accident	Balisage pour isoler
		la zone de travaux,
	Chute d'objet	
		Nettoyage et évacuation
		des déchets et matériels inutiles
Généralités	Blessures, coupures	Port des EPI adaptés
	accidentelles dû aux	Casques, gants, lunettes, masques
Entreprise	manipulations de matériaux	Interdiction de fumer dans le bâtiment
	et de matériels	
	Incendie	Interdiction de fumer dans le bâtiment
	Chute d'objet	
		Respect des zones de stockage
	Coupure	Nettoyage régulier
i		Circulation libre